

Report plnění hygienických opatření na zarážku 2020 v Chemparku Litvínov

Report č.: 05, údaje ze dne 16. 4. 2020, 00:00

Datum vydání: 17. 4. 2020

1. Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

Dne 16. 4. 2020 přijeli celkem 3 zahraniční pracovníci. Z toho 2 pracovníci firmy Alvian přivezli jeřáby a nákladního vozidla se závažími a oba se vrátili zpět do Německa

Dnes 17. 4. 2020 přijede další 1 pracovník. V průběhu víkendu dalších 28 zahraničních pracovníků.

Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Celkově již dorazilo 192 zahraničních pracovníků z předpokládaného počtu 540.

Tabulka č. 1 Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

datum	čas překročení hranic	přechod	počet cizinců	národnost
16.4.2020	11:00	Petrovice (D8)	1	Německo
16.4.2020	8:00	Harrachov-Jakuszyce	1	Polsko
17.4.2020	15:30-16:00	Cínovec	1	Německo
18.4.2020	bude upřesněno	bude upřesněno	1	Francie
19.4.2020	12:00-13:00	Harrachov-Jakuszyce	8	Polsko
19.4.2020	14:00	Břeclav-Kúty D2	19	Slovensko



2. Informace o ubytování

Zahraniční pracovníci jsou ubytováni v následujících ubytovacích zařízeních, viz tabulka č. 2. V tabulce jsou uvedena stávající a plánovaná ubytování včetně plánovaných počtů zahraničních pracovníků. Aktuální stav ubytování je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka č. 2 Seznam ubytovacích zařízení - předpoklady v daných časech

Společnost	Sídlo společnosti	Počet zahraničních pracovníků	Ubytování	Most	Litvínov	Ost	Čekáme na info.	Termín příjezdu	Termín odjezdu
AIR PRODUCTS spol. s r.o.	Česká republika	4	Hotel Emeran, Klíny			3	1	26 - 29.4	
AIAKS S.A.	Polsko	40	Hotel Cascade, Most	40				10.4 - 13.4	
Alvian Most s.r.o. (vč. Felbermayr)	Česká republika	14	Hotel Casanova, Duchcov (4) Hotel Lázeňský vrch, Litvínov (2) Apartmány Kopecký, Most (4)	4	2	4	4	14.4 - 20.4	
Arkema France	Francie	7					7	druhá polovina května	
Bentley Nevada SP z.o.o.	Polsko	3					3		
Bilfinger Euromont a.s.	Česká republika	80		10	59	0	11		
...Alpinet		14	Penzion Fibys, Litvínov		14			20.04.	
...Sloving		55	Penzion KORD Most (10) Ubytovna Šumná Litvínov (45)	10	45			20.04.	
...Čekáme na informace		11					11		
Bilfinger Industrial Services s.r.o.	Česká republika	98		0	20	54	24		
...Axis		24	Ubytovna Šumná, Litvínov (20)		20		4	13.4.	
...BIS Slovakia		40	Hotel Tiff, Obrnice (26) Hotel Cascade (14)			40		14.4.	
...První izolační ALFA s.r.o.		14	Ubytování Počerady, Volevčice			14		druhá polovina dubna	
...Čekáme na informace		20					20		
BUCHEN Ekoservis s.r.o.		8	Hotel Cascade, Most	8				19.4.	
CB&I s.r.o. (McDermott s.r.o.)	Česká republika	29	Ubytovna Milan Vondráček, Bilina (3) Hotel RING, Svinčice (1)			4	25	15.4.	
DIMER Engineering s.r.o.	Česká republika	8	Bydliště Německo (5)			5	3		
Exmont	Slovensko	6	Pension KORD, Most	6				14.4.	
Chemplex-HTE, a.s.	Česká republika	5	Hotel Lázeňský vrch, Litvínov Penzion Stará škola, Klíny				5	15.4.	
IZOTECHNIK SP. Z O.O.	Polsko	170	Hotel Cascade, Most	170				14.4 - 24.4	
Kovoprojekta Brno a.s.	Česká republika	1					1		
MAN Energy Solutions SE	Německo	1	Hotel Capitol, Most	1				17.4.	
Orlen Servis	Polsko	1	Hotel Lázeňský vrch, Litvínov		1			14.4.	
PENTO spol. s r.o.	Česká republika	1	Hotel Cascade, Most	1				dle požadavku 1x v průběhu zářky	
Quest Integrity NLD B.V.	Holandsko	6	Hotel Cascade, Most	6				10.4.	13.4.2020
ROKOS s.r.o.	Slovensko	8	Ubytovna BELA, Most	8				14.4.	
Siemens Energy s.r.o.	Česká republika	14	Hotel Cascade, Most	14				13.4. - 15.4	
Sultrade Praha s.r.o. (Extec)	Slovensko	1	Ubytovna Hubert, Litvínov		1			13.4.	
SUTOR Global s. r. o.	Česká republika	7	Hotel Loučky, Litvínov		7			15.4.	
T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH	Německo	29	Hotel Clochard, Chomutov			29		9.4 - 11.4	

Pozn. Datum odjezdů bude postupně aktualizován.



Tabulka č. 3 Obsazenost v ubytovacích zařízeních

Cascade Most ul. Radniční	Hotel Clochard, Chomutov, Blatenská 1099	Ubytovna Šumná, Sokolská 42, Litvínov	Hotel TIF, Chánov 50, Obrnice	Hotel K Loučkám, Litvínov	Pension KORD, Fr. Halase 286, Most	Ubytovna BELA , Velebudice	Apartmány Kopecký, Železničářů 2015, Most
72 Polsko 12 Francie	29 Rumunsko	17 Slovensko	28 Slovensko	2 Polsko	6 Slovensko	8 Slovensko	4 Polsko
1 Polsko				1 Polsko			
12 Slovensko (přestěhování z hotelu TIF					17 Ukrajina (nepracují pro UNI)		

3. Stravování

1. Je stanoveno 14 předávacích míst dle míst zařízení stavenišť
2. Plánovaný rozvoz na 17. 4. 2020 (cca 110 porcí)
3. Zahraniční společnosti jsou kontaktovány individuálně v návaznosti na přehled transportů
4. Připravujeme informací letáky s informací o stravování s cílem zlepšit informovanost o službě
5. V provozu dvě prodejny u bran pro zahraniční pracovníky.

4. Plnění hygienických preventivních opatření

Dne 16. 4. 2020 byla plněna následující opatření:

1. Na hraničních přechodech byli k dispozici zaměstnanci Unipetrol RPA, kteří provedli kontroly vyplněných dotazníků a používání roušek/respirátorů a doprovodili zahraniční pracovníky do místa ubytování.
2. Zahraniční pracovníci byli informováni o přijatých opatřeních v České republice týkající se šíření COVID- 19
3. S Krajskou zdravotní, a.s., nemocnice Ústeckého kraje a s KHS Ústí nad Labem, jsou domluveny další testy zahraničních pracovníků na COVID v průběhu 14- denní karantény. Jedná se o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Jedná se o metodika odběru ze stěru sliznice. Budou testováni všichni zahraniční pracovníci. Odběry bude zajišťovat armáda České republiky. Předpokládá se zahájení testování v průběhu víkendu v prostoru před vstupní branou Unipetrol RPA, s.r.o. v odběrovém stanu, který bude



postaven HZS podniku. Testováno bude 150 zahraničních pracovníků, kteří jsou již v České republice a nepatřili do první vlny testovaných (pracovníci z rizikových zemí).

4. Pokračují denní kontroly staveníšť z pohledu dodržování hygienických pravidel dle připravených kontrolních listů.

5. Počet pracovníků s podezřením na COVID 19

Zatím neevidujeme.

6. Počet pracovníků s pozitivním výsledkem na COVID 19

Zatím neevidujeme.

Celkově bylo otestováno metodou PCR 34 zahraničních pracovníků ze zemí s vysokým výskytem COVID -19 z plánovaného počtu 50.

7. Ostraha

Kontrola ubytovacích zařízení:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Hotel Clochard Chomutov | 1x strážný, od 16:00 do 04:00 | Orlen Ochrana |
| 2. Hotel Cascade Most | 2x strážný, 24 hodin | Orlen Ochrana |
| 3. Hotel TIFF Obrnice | 1x strážný, 14. 4. 2020 – 24 hodin | Orlen Ochrana |
| 4. Ubytovna Šumná | 1x strážný, 14. 4. 2020 – 24 hodin | Orlen Ochrana |
| 5. Namátková kontrola | patrolovací motohlídka - ubytovna Bela Most | |

Pozn. Motohlídka funguje 24 hodiny v počtu dvou osob - Orlen Ochrana

Měření teploty:

Měřicí místa: Brána č. 1, č. B2, č. 3, č. 11, č. 14, karetní centrum, viz tabulka č. 3

Tabulka č. 4 Měření teploty

Měření dne	Brána č. 1	Brána č. B2	Brána č. 3	Brána č. 11	Brána č. 14	Karetní centrum
15. 4. 2020	měřeno automatem	po zahájení vstupu pracovníků	po zahájení vstupu pracovníků	měřeno	měřeno	měřeno
16. 4. 2020	Měřeno automatem	po zahájení vstupu pracovníků	po zahájení vstupu pracovníků	měřeno	měřeno	měřeno



Neevidujeme žádné mimořádné události.

8. Stav prací

1. Postupné odstavování výrobního zařízení dle původního plánu.

- Jednotka POX – práce dle harmonogramu
- Jednotka Chezacarb – práce dle harmonogramu
- Jednotka Komprese vodíku a CO₂ odstavena, Komprese dusíku pokračuje provoz
- Jednotka Čpavek - práce dle harmonogramu
- Jednotka Vodní hospodářství - práce probíhají za účasti pouze českých kontraktorů dle harmonogramu, vodárna O₂ odstavena, studená část vypuštěna, dodávky vod zajištěny, odběry odpadních vod také
- Jednotka EJ – postupné oxidace pecí a sjíždění, příprava na paření teplého dílu, dále inertizace, Pyrotol, Extrakce – inertizace, Naftalenový koncentrát – odstaven, Kotel 2 – odstaven dle harmonogramu
- Jednotka Polyolefiny – Polyethylen 2 – zaslepen, předáno údržbě, reaktor vyčištěn, granulační linka – práce dle rozpisu, Polypropylen – práce údržby dle rozpisu, Polyethylen 3 – inertizace, vypouštění, přírodní granulační linka po vyjetí prášku odstavena, odstavena fléra PCH I
- Jednotka Energetiky – provoz 4 kotlů a 2 turbogenerátorů, odstaven Kotel 14, TG 11 – výpadek, příčina se zjišťuje, spotřeba – 66 MW, rezervy: pára 70 t/h, energie – 0 MW
- Jednotka Rafinerie
 - NRL – práce dle harmonogramu, výsyp katalyzátoru na Hydrogenační rafinaci plynového oleje
 - VDU PSP – práce dle harmonogramu, příjezd hlavního kontraktora (Izotechnik) do 22.4., větrání kolony 1310 – C01
 - NHC – práce dle harmonogramu, výsyp katalyzátoru z 1320 – R01 pokračuje
 - CCR – připraveno k předání, hledá se kontraktor za fy SAM
 - AVD – připraveno k předání, hledá se kontraktor za fy SAM
 - 3420-B02 – pokračuje investiční projekt na peci (český kontraktor Chempex)
 - LPG/MEA/Claus – práce dle harmonogramu, fléra LPG bude hořet cca do 21.4.
 - Komora 5/6 – práce dle harmonogramu

2. Činnosti údržby související s nutnými manipulace při odstavování zařízení

- práce probíhají dle harmonogramu.

9. Mimořádné události



Zatím neevidujeme.

